

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C

Local: Salto do Céu-MT

Área Construída: 564,47m²

ETAPA	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	9.774,58	100,00	-	-	-	-	-	-	9.774,58	1,79
MOVIMENTO DE TERRA	7.372,22	80,00	1.843,05	20,00	-	-	-	-	9.215,27	1,68
FUNDAÇÃO	28.818,78	70,00	12.350,90	30,00	-	-	-	-	41.169,68	7,52
ESTRUTURA	48.918,14	40,00	48.918,14	40,00	24.459,07	20,00	-	-	122.295,35	22,35
IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	2.535,61	50,00	2.535,61	50,00	-	-	5.071,21	0,93
PAREDES E PAINÉIS	12.860,67	30,00	12.860,67	30,00	17.147,56	40,00	-	-	42.868,90	7,83
COBERTURA	-	-	33.605,22	50,00	33.605,22	50,00	-	-	67.210,44	12,28
ESQUADRIAS	-	-	16.041,25	50,00	16.041,25	50,00	-	-	32.082,49	5,86
REVESTIMENTO	-	-	15.529,18	30,00	20.705,58	40,00	15.529,18	30,00	51.763,94	9,46
PAVIMENTAÇÃO	-	-	14.848,01	30,00	14.848,01	30,00	19.797,34	40,00	49.493,35	9,04
RODAPÉS E PEITORIS	-	-	-	-	-	-	1.218,82	100,00	1.218,82	0,22
PINTURA	-	-	-	-	-	-	27.608,73	100,00	27.608,73	5,04
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.939,83	10,00	5.879,66	20,00	5.879,66	20,00	14.699,15	50,00	29.398,30	5,37
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.470,58	10,00	2.941,17	20,00	2.941,17	20,00	7.352,92	50,00	14.705,83	2,69
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.183,03	10,00	2.366,07	20,00	2.366,07	20,00	5.915,17	50,00	11.830,34	2,16
LOUÇAS E METAIS	-	-	-	-	8.910,88	100,00	-	-	8.910,88	1,63
TANQUES E BANCADAS	-	-	-	-	4.097,91	100,00	-	-	4.097,91	0,75
DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	6.370,43	100,00	6.370,43	1,16
CASTELO D'ÁGUA	2.438,66	20,00	2.438,66	20,00	4.877,32	40,00	2.438,66	20,00	12.193,31	2,23
VALOR TOTAL	115.776,49	21,15	172.157,58	31,46	158.415,29	28,95	100.930,40	18,44	547.279,76	100,00
VALOR ACUMULADO	115.776,49	21,15	287.934,07	52,61	446.349,36	81,56	547.279,76	100,00	547.279,76	100,00